

Башкортостан Республикаһы
Сауҙа һәм куллану усылар хокуғын яклау буйынса
дәүләт комитеты

Башланғыс профессиональ белем
биреү дәүләт бюджет мәғариф учреждениеһы
БашЗорт сау2а 89м 3унаЗсыллыЗ колледжы

453128, Башкортостан Республикаһы,
Стәрлетамак калаһы, Артем урамы, 13
тел/факс: (3473)24-84-87

Государственный комитет
Республики Башкортостан
по торговле и защите прав потребителей

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Башкирский колледж торговли и гостеприимства

453128, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Артема, 13
тел/факс: (3473)24-84-87

ИНН 0268012539, ОКПО 01491603, ОГРН 1020202081316

Исх № 41 от 02.04.2018 г.

На № от 2018 г.

Заместителю начальника
Стерлитамакского межрайонного
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Республике Башкортостан
Ибрагимову Иреку Фаизовичу

Уважаемый Ирек Фаизович!

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по предписанию № 24/1/27 от 28 марта 2018 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара (далее – Предписание) со сроком исполнения до 01 июля 2018 года.

№ п/п	Виды нарушений обязательных требований пожарной безопасности указанные в Предписании	Выполненные мероприятия по устранению выявленных нарушений
1.	Руководитель организации не обеспечил в складских, административных и общественных помещениях наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	Исполнено: в складских, административных и общественных помещениях размещены таблички с номерами телефонов для вызова пожарной охраны.
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категории по пожарной опасности, а также классов зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Исполнено: заключен договор № 131/ПЭ от 30 марта 2018 года в соответствии с которым в течение 25 дней будет составлено техническое заключение с результатами расчетов по определению категорий взрывопожарной и пожарной опасности помещений. На основании данного технического заключения будут нанесены

ПРИНЯТО
03.04.2018 г.
Стерлитамакский межрайонный ОНД и ПР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ

Табтасова

		соответствующие обозначения на дверях помещений складского назначения.
3.	В коридоре (помещения № 2 согласно экспликации технического паспорта) у помещения гардероба и у помещения банкетного зала на путях эвакуации в качестве декоративно - отделочных материалов стен допускается применение панелей с неизвестными показателями пожарной опасности (не предоставлены сертификаты)	Исполнено: на путях эвакуации снесены декоративно - отделочные материалы стен.
4.	В помещении тамбура (помещение № 1 согласно экспликации технического паспорта) в полу на пути эвакуации допущен перепад высот менее 45 см	Исполнено: устранён перепад высот менее 45 см.
5.	Запоры в дверях эвакуационных выходов, ведущих с первого этажа наружу, не обеспечивают их свободное открывание изнутри без ключа	Исполнено: запоры в дверях эвакуационных выходов, приведены в соответствие и обеспечивают их свободное открывание изнутри без ключа.
6.	Ширина эвакуационных выходов, ведущих из помещения лестничной клетки (помещение № 26 согласно экспликации технического паспорта) в помещение тамбура (помещение № 27 согласно экспликации технического паспорта), из помещения тамбура (помещение № 27 согласно экспликации технического паспорта) наружу составляет менее 0,8 м (фактически составляет 0,78 м)	Исполнено: обеспечена ширина эвакуационных выходов 0,8 м.
7.	В коридоре (помещения № 25 согласно экспликации технического паспорта) на путях эвакуации в качестве декоративно - отделочных материалов стен допускается применение панелей с неизвестными показателями пожарной опасности (не предоставлены сертификаты)	Исполнено: на путях эвакуации снесены декоративно - отделочные материалы стен.
8.	Люк выхода на кровлю не соответствует требуемым размерам 0,6 х 0,8 м (фактически составляет 0,52 х 0,52 м)	Изменить размер люка невозможно, так как при строительстве допущено отклонение от проекта (ответ ООО «Проектный институт Башжилкоммунпроект» от 21 февраля 2018 года № 17).
9.	На пожарных шкафах на внешних сторонах дверок не предусмотрено место для нанесения номера телефона ближайшей пожарной части	Исполнено: нанесены номера телефонов ближайшей пожарной части на пожарных шкафах на внешних сторонах дверок.
10.	Локальные планы эвакуации (для номеров общежития) выполнены не по ГОСТу Р 12.2.143-2009	Исполнено: заключен договор на изготовление № 0130/ПЭ от 30 марта 2018 года по изготовлению локальных планов (схем) эвакуации). Завершение работ планируется в срок до 30 апреля 2018 года.
11.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категории по пожарной опасности, а также классов	Исполнено: заключен договор № 131/ПЭ от 30 марта 2018 года в соответствии с которым в течение

	зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	25 дней будет составлено техническое заключение с результатами расчетов по определению категорий взрывопожарной и пожарной опасности помещений. На основании данного технического заключения будут нанесены соответствующие обозначения на дверях помещений складского назначения.
12.	В коридоре (помещение № 2 согласно экспликации технического паспорта) у эвакуационного выхода, ведущего в помещение лестничной клетки (помещение № 1 согласно экспликации технического паспорта) расстояние от пола до верхней части речевого оповещателя составляет менее 2,3 м от уровня пола (фактическое расстояние составляет 2,25 м)	Исполнено: расстояние от уровня пола до верхней части речевого оповещателя составляет 2,3 м от пола.
13.	Ширина эвакуационных выходов, ведущих из помещения коридора (помещение № 5 согласно экспликации технического паспорта) в помещение коридора (помещение № 3 согласно экспликации технического паспорта), из помещения коридора (помещение № 3 согласно экспликации технического паспорта) в помещение коридора (помещение № 2 согласно экспликации технического паспорта), из помещения коридора (помещение № 24 согласно экспликации технического паспорта) в помещение коридора (помещение № 2 согласно экспликации технического паспорта), из помещения коридора (помещение № 22 согласно экспликации технического паспорта) в помещение коридора (помещение № 24 согласно экспликации технического паспорта), из помещения коридора (помещение № 38 согласно экспликации технического паспорта) в помещение коридора (помещение № 2 согласно экспликации технического паспорта), из помещения коридора (помещение № 40 согласно экспликации технического паспорта) в помещение коридора (помещение № 38 согласно экспликации технического паспорта), из помещения коридора (помещение № 59 согласно экспликации технического паспорта) в помещение коридора (помещение № 2 согласно экспликации технического паспорта), из помещения коридора (помещение № 57 согласно экспликации технического паспорта) в помещение коридора (помещение № 59 согласно экспликации технического паспорта) составляет менее 0,8 м (фактически составляет от 0,78 до 0,79 м)	Исполнено: обеспечена ширина эвакуационных выходов 0,8 м.
14.	На обводной линии у счетчика холодной воды отсутствует задвижка с электроприводом для пропуска противопожарного расхода воды	Отправлено письмо директору Стерлитамакской проектной мастерской ООО

		«Башжилкоммунпроект» с просьбой составление проекта на установку задвижки с электроприводом
15.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категории по пожарной опасности, а также классов зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Исполнено: заключен договор № 131/ПЭ от 30 марта 2018 года в соответствии с которым в течение 25 дней будет составлено техническое заключение с результатами расчетов по определению категорий взрывопожарной и пожарной опасности помещений. На основании данного технического заключения будут нанесены соответствующие обозначения на дверях помещений складского назначения.

Приложение:

1. Копия договора от 30 марта 2018 года № 131/ПЭ;
2. Ответ ООО «Проектный институт Башжилкоммунпроект» от 21 февраля 2018 года № 17;
3. Копия договора от 30 марта 2018 года № 130/ПЭ;
4. Отправлено письмо директору Стерлитамакской проектной мастерской ООО «ПИ Башжилкоммунпроект» с просьбой составление проекта на установку задвижки с электроприводом

Исполняющая обязанности директора



О.И. Мироненко